



附件3:

项目绩效自评信息指标评分表

单位：万元

基本情况	项目名称	关于惠东县惠东大道、新平大道、华侨城大道及县城65条主要道路交通优化工程（BT）项目经费（九届25次、十一届15次）		评价年度	2023年		评价金额	300				
	联系邮箱	565559262@qq.com		联系人及电话	朱惠婷, 13076806417							
	实施文件依据	九届25次、十一届15次										
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	300			实际分配下达	县本级		300		分配至镇街	
	资金使用情况	资金到位、使用情况	预算安排金额（万元）	实际到位		实际支出				结余结转金额=到位金额-支出金额		
				到位金额	到位率=到位金额/预算安排金额（%）	支出金额（万元）	实际支出率=支出金额/到位金额（%）	100	300		100	0
	绩效目标情况	预算总体目标	建设地点位于惠东县平山街道、大岭镇、白花镇。建设内容及规模：主要建设内容为交通执法配套建设、中心护栏以及对县城65条主要街道的标识、标线施划。道路中心护栏共4600米、68条主要街道道路标线约11万平方米、标识标牌320个及交通执法配套建设。				是否如期实现预期目标	是				
预期阶段性目标		完成交通执法配套建设、中心护栏以及对县城65条主要街道的标识、标线施划。道路中心护栏共4600米、68条主要街道道路标线约11万平方米、标识标牌320个及交通执法配套建设。				实际完成情况	已完成					

指标评分表

一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准					
名称	权重（%）	名称	权重（%）	名称	权重（%）	名称	权重（%）										
投入	19	项目立项	19	论证决策	4	论证充分性	4	/	/	4	经过集体会议协商	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的，或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得分4分。如无，则根据实际情况核定分数。					
				目标设置	6	完整性	2	/	/	/	2	包含总目标，预期达到的效果性指标	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。				
						合理性	2	/	/	/	2	绩效目标合理	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关、体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。				
						可衡量性	2	/	/	/	0	绩效目标设置有数据支撑	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数。				
				保障措施	6	制度完整性	3	/	/	/	3	制度完整	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数。				
						计划安排合理性	3	/	/	/	3	项目计划安排合理	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。				
资金分配	3	资金分配合理性	3	/	/	/	3	项目资金分配合理	依据相关基础信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。								
过程	21	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	/	/	6	存在垫资情况	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整后得分。					
				支出规范性	6	支出规范性	6	/	/	/	5	按规定履行调整报批手续，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，符合规范执行会计核算制度	1. 预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。 2. 事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重情况扣分，直至扣到0分。 3. 会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。				
				实施程序	4	程序规范性	4	/	/	/	4	项目招投标、建设、验收等实施严格执行相关制度规定	项目或方案按程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。				
						管理情况	5	监管有效性	5	/	/	/	5	资金使用单位建立有效管理机制	1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2. 具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，酌情扣分。		
产出	30	经济性	5	成本控制	5	成本节约（成本指标）	5	≤300万	≤300万	5	与同类项目或市场价格比较，项目实施的属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。						
								效率性	25	完成进度	25	完工率	100%	100%	23	竣工决算审计报告	根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。
												按时完工率	100%	100%		项目完成质量达到标准	
效益	30	效果性	25	社会效益	25	完工验收通过率	25	100%	100%	10	竣工决算审计报告	根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。					
								社会效益									
								生态效益									
								可持续发展									
公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	95%	95%	2	满意度较好	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值							
合计										77							

备注：三级指标内分值为一级指标的平均值

注：绩效评价等级分为优、良、中、差四个等级，其中90分及以上为优，80（含）~90分为良，60（含）~80分为中，60分以下为差。