附件1：

项目支出绩效自评表

(2021年)

项目名称	惠东县九龙峰管委会旅客服务中心建设项目工程余款						
主管部门	惠东县人民政府平山街道办事处		实施单位		惠东县平山街道财政所		
项目资金（万元）		预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	资金总额	56.86	56.86	56.86	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	56.86	56.86	56.86	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	—
	其他资金	0	0	0	—	0.00%	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	惠东县九龙峰管委会旅客服务中心建设工程占地面积 770平方米，建筑面积1540平方米基础开挖土方4150立方米，回填土方4050立方米，安装钢柱71t,安装钢梁68t,安装钢板1540平方米，新建墙体385立方米，铺贴地砖1540平方米，安装天花吊顶1300平方米，铺贴外墙瓷砖780平方米，新装窗212平方米，新装门100平方米，工程造价389.44万元。款项于2020年支付332.58万元，2021年支付尾款56.86万元。	惠东县九龙峰管委会旅客服务中心建设工程占地面积 770平方米，建筑面积1540平方米基础开挖土方4150立方米，回填土方4050立方米，安装钢柱71t,安装钢梁68t,安装钢板1540平方米，新建墙体385立方米，铺贴地砖1540平方米，安装天花吊顶1300平方米，铺贴外墙瓷砖780平方米，新装窗212平方米，新装门100平方米，工程造价389.44万元。款项于2020年支付332.58万元，2021年支付尾款56.86万元。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	工程占地面积	770平方米	770平方米	10.0	10.0	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	工程完工及时率	100%	100%	15.0	15.0	
		成本指标	工程尾款金额	≤56.86万元	56.86万元	10.0	10.0	
	效益指标（30分）	经济效益指标	带来游客提高当地经济收入情况	有所提高	有所提高	15.0	15.0	
		社会效益指标	是否提高游客对九龙峰的美好影响	明显提高	明显提高	15.0	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	九龙峰管委会工作人员的满意情况	≧95%	≧95%	10.0	10.0	
		社会满意度指标						
自评等级	优			总分		100.00	100.0	

备注：三级指标内分值为一级指标的平均值